

Białystok, 24 marca 2020 r.

DK/604/2020

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WI-I.431.2.2020.EG

Starostwo Powiatowe w Sokółce  
WPŁYNEŁO

26. 03. 2020

Pan

**Piotr Rećko**

**Starosta Sokólski**

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8

16-100 Sokółka

W załączeniu przekazuję projekt wystąpienia pokontrolnego, sporządzonego w związku z przeprowadzoną w podległej Panu jednostce kontrolą w zakresie: *prawidłowości wykorzystania środków przyznanych w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury komunalnej.*


Informuję, że przysługuje Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie **w terminie 7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

**Załącznik:**

-projekt wystąpienia pokontrolnego

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

  
Ewa Stachowicz  
Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury



Białystok, 14 marca 2020 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WI-I.431.2.2020.EG

**Pan  
Piotr Rećko  
Starosta Sokólski**  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka

**PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**

Na podstawie §13 „Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości” oraz w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego z 18 grudnia 2019 r. znak: DOLiZK-IV-7740-5-16/2019(15) - w dniu 05 marca 2020 r. pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Pani **Elżbieta Gobcewicz** – główny specjalista w Wydziale Infrastruktury - Przewodniczący Zespołu,
- 2) Pani **Anna Aleksandrowicz** – starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury,
- 3) Pan **Karol Palanis** – starszy inspektor wojewódzki w Biurze Organizacji i Kadr;

- przeprowadzili kontrolę w **Starostwie Powiatowym w Sokółce**, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1/2020 znak: WI-I.431.2.2020.EG z 27 lutego 2020 r. wydane zostało z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Panią Ewę Stachowicz.

Przedmiot i okres objęty kontrolą:

Środki przyznane w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury komunalnej.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie z uchybieniami.**



Kontrola obejmowała n.w. zadanie zrealizowane w 2019 r. przez Powiat Sokółski:

Rok realizacji zadania	Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadanie	Nazwa zadania	Kwoty dotacji przyznanych wg promesy	Kwota dotacji przekazana do j.s.t.	Ostateczna kwota wykorzystania dotacji
2019	Starostwo Powiatowe w Sokółce	<p>1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965.</p> <p>2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.</p> <p>3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Górzany (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500</p> <p>(intensywne opady deszczu - 2019 r.)</p>	3 158 600 zł	2 568 191 zł	2 568 191 zł

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

**1. Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań.**

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Starosta Sokółski otrzymał w roku 2019 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę znak: DOLiZK-III-7741-9-10/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. na dotację w kwocie 3.158.600,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Górzany (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500.

W dniu 24 października 2019 r. Starosta Sokólski przedłożył do Wojewody Podlaskiego wniosek – z kompletem wymaganych dokumentów – o udzielenie dotacji na dofinansowanie ww. zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, stosownie do przyznanej promesy. Przedmiotowy wniosek o dotację dotyczył robót budowlanych przedstawionych do dofinansowania o wartości ogółem 3.210.239,73 zł (w tym wnioskowana dotacja – 2.568.191,- zł, wkład własny – 642.048,73 zł.).

Po analizie i zaakceptowaniu przez Wydział Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przedłożonego przez samorząd wniosku na dofinansowanie zadania pn.:

1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965.*

2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.*

3) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Góranry (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500.*

– została zawarta między Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim umowa dotacji Nr WI-I.3146.9.16.2019 z dnia 06.11.2019 r. o łącznej kwocie 3.210.239,73 zł (w tym wnioskowana dotacja – 2.568.191,- zł, wkład własny – 642.048,73 zł.).

Udzieloną dotację samorząd wykorzystał zgodnie z zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim ww. umową dotacji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 j.t.) Starosta Sokólski uzyskał na realizację ww. zadania:

<b>Tytuł zrealizowanej inwestycji</b>	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965.</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.</i>	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Góranry (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500.</i>
<b>Uzyskane pozwolenia/ zgłoszenia na budowę</b>	- zgłoszenie na budowę z dnia 17.09.2019 r. (pieczęć wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce – 17.09.2019 r.)	- zgłoszenie na budowę z dnia 30.08.2019 r. (pieczęć wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce – 30.08.2019 r.)	- zgłoszenie na budowę z dnia 30.08.2019 r. (pieczęć wpływu do Starostwa Powiatowego w Sokółce – 30.08.2019 r.)
<b>Uzyskana decyzja środowiskowa</b>	- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.09.2019 r. znak: RG.6220.4.2019 wydaną przez Burmistrza Krynek	-	-

Ponadto Powiat Sokólski realizując ww. inwestycje prowadził dzienniki budowy (3 szt.).



Końcowy odbiór robót związanych z realizacją ww. zadania został dokonany w dniu 10 grudnia 2019 r. przez komisję złożoną z inspektora nadzoru, kierownika budowy, właścicieli firmy wykonawczej i podwykonawczej oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Miejskiego w Krynkach i Lasów Państwowych Nadleśnictwo Krynki.

Starosta Sokólski przedłożył do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 07.01.2020 r. - rozliczenie końcowe kosztów ww. zadania (oraz uzupełnienie dokumentów do rozliczenia w dniu 09.01.2020 r.).

Rozliczenie końcowe kosztów ww. zadania zostało zatwierdzone z up. Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 14 stycznia 2020 r.

Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem, w tym stanem realizacji dotowanych zadań ocenia się pozytywnie.

## **2. Wybór wykonawcy w aspekcie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.**

Kontrolą objęto postępowanie: „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez realizację zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279B Krynki - Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 ÷ 1+965.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 ÷ 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 ÷ 19+394 i 19+666 ÷ 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281B Krynki - Góran y (dł. 0,5km) w km 0+000 ÷ 0+500.”

Numer referencyjny: PZD/DR-Bi/4112/13/2019

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka.

### W wyniku kontroli ustalono:

Informacje dotyczące postępowania publikowane były na stronie Zamawiającego: <http://www.pzd.sokolka.com/>

Zamawiający ustalił wartość zamówienia na kwotę 3 209 967,76 w dniu 28.08.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 592091-N-2019 w dniu 2.09.2019 r. Na stronie Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 2.09.2019 r.

Ogłoszenie było zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego od 2.09.2019 r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia opublikowana była na stronie internetowej Zamawiającego od 2.09.2019 r.

Otwarcie ofert odbyło się w siedzibie Zamawiającego w dniu 18.09.2019 r.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana na stronie Zamawiającego dnia 9.10.2020 r.

Umowa z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą została podpisana dnia 16.10.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510225662-N-2019 w dniu 22.10.2019 r.

#### Uchybienia stwierdzone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. W sekcji III.7 pkt 5 ogłoszenia o zamówieniu (oraz w pkt. 7.6 pkt 5 SIWZ) Zamawiający wskazał: „kosztorysy ofertowe – (zaleca się złożyć w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z oświadczeniami i dokumentami na wezwanie Zamawiającego – stanowią opracowanie pomocnicze, niepodlegające sprawdzaniu i ocenie).”

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający powinien jasno sprecyzować jakich dokumentów będzie wymagał od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy lub spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych w SIWZ. Zamawiający nie może żądać dokumentów, które nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

W tym postępowaniu Zamawiający jedynie zaleca złożenie kosztorysów ofertowych i deklaruje, że będą to opracowania pomocnicze, niepodlegające sprawdzeniu i ocenie. Skoro kosztorysy ofertowe nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie, mają one charakter dokumentów zbędnych. Prócz tego, że są to dokumenty zbędne, trudno stwierdzić na czym polegać ma ich pomocniczy charakter, ponieważ Zamawiający tego nie precyzuje. Zamawiający nie wyjaśnia w jakim celu zaleca złożyć kosztorysy ofertowe.

Na etapie badania ofert, Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą nie był wzywany do złożenia kosztorysu ofertowego.

2. Zgodnie z zapisem w sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający, wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia, postawił warunek dysponowania dwiema osobami tj. kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz geodetą z uprawnieniami zgodnie z obowiązującym prawem.

Zamawiający, wśród dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w sekcji III.5.1) pkt 3 lit. c ogłoszenia o zamówieniu (oraz w pkt. 7.2 ppkt 3 lit. c SIWZ) nieprecyzyjnie, ponad miarę żąda: „wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.” Warunkiem udziału w postępowaniu



nie jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w stosunku do kierownika budowy Zamawiający nie określił wymogu posiadania skonkretyzowanego wykształcenia.

Na etapie badania ofert Zamawiający prawidłowo oceniał spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez pryzmat zapisu warunku a nie zapisów odnoszących się do wykazu osób jako dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Wyżej wskazane uchybienia w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie skutkowały naruszeniem zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający dokonał prawidłowego wyboru wykonawcy w aspekcie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zagadnienie oceniono pozytywnie z uchybieniami.

### 3. Analiza podjętych zobowiązań i ich realizacja.

W wyniku analizy realizacji zobowiązań Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce (jednostki Starostwa Powiatowego w Sokółce) wobec podmiotu, z którym podpisano umowę w celu wykonania zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, na które udzielono dotacji celowych, dokonano następujących ustaleń:

- 1) w zakresie realizacji zobowiązań dotyczących ich wysokości stwierdzono, że uregulowano je w kwotach wynikających z umowy;
- 2) w zakresie terminowości realizacji zobowiązań:

w ramach realizacji inwestycji dotyczącej zadania:

- ✓ "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965"
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750"
- ✓ "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Górzany (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500"

stwierdzono, że zobowiązanie wynikające z umowy Nr 7/PZD/DR-Bi/4112/13/2019 z dnia 16.10.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce a firmą BK-TRAS Roboty Drogowe, Borsukiewicz sp.j., z siedzibą w Hryniewicze 66, 15-378 Białystok oraz aneksu nr 1 z dnia 31.10.2019 r. do niniejszej umowy oraz umowy dotacji Nr WI-I.3146.9.16.2019 z dnia 06.11.2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim opłacono, zarówno w zakresie udziału własnego kosztów realizacji zadania, jak i w zakresie wykorzystania dotacji, w terminie określonym w wystawionej przez wykonawcę fakturze VAT oraz terminie wskazanym w ww. umowie dotacji.

Kontrolujący ocenia pozytywnie zagadnienie dotyczące analizy podjętych zobowiązań i ich realizację.



#### 4. Kwota wykorzystanych środków finansowych w zakresie realizowanego zadania.

Zobowiązanie powstałe w wyniku podpisania umowy pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce (przy aprobacie Starosty Sokólskiego) a Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.:

- 1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965.*
- 2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.*
- 3) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Góran y (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500.*

wynosiło 3 210 239,73 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 kwota w wysokości 3 158 600,00 zł, stanowiąca wysokość promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania, ujęta została po stronie dochodów w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60078 § 6430 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) oraz kwota w wysokości 3 948 252,00 zł, (wartość kosztorysu inwestorskiego zadania) po stronie wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60078, § 6050.

Na podstawie Uchwały Nr XV/119/2019 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2019 kwota w wysokości 2 568 191,00 zł (zmniejszenie udziału budżetu państwa o kwotę 590 409,00 zł) ujęta została po stronie dochodów w budżecie powiatu w dz. 600, rozdz. 60078 § 6430 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) oraz kwota w wysokości 3 210 239,73 zł po stronie wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60078, § 6050.

Po zaakceptowaniu wniosku o dotację na dofinansowanie robót przedstawionych do dofinansowania o wartości 3 210 239,73 zł, podpisano umowę dotacji przyznającą dotację w kwocie 2 568 191,00 zł (80 % wartości kosztów zadania) przy przeznaczeniu i zabezpieczeniu wkładu własnego jednostki w kwocie 642 048,73 zł (20 % wartości kosztów zadania).

Na realizację ww. zadania wykorzystano dotację w łącznej kwocie 2 568 191,00 zł. Potwierdzeniem wydatkowania wykorzystanej dotacji jest opłacenie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce faktury VAT Nr F/137/19 z dnia 10.12.2019 r. na kwotę 3 210 239,73 zł (w tym 2 568 191,00 zł – środki z dotacji), wystawionej przez wykonawcę, po jej zweryfikowaniu pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzeniu do wypłaty i opłaconej w dniu 31.12.2019 r.

Nadmienia się, iż w przesłanym w dniu 03.01.2020 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozliczeniu końcowym z dnia 31.12.2019 r. dot. umowy dotacji Nr WI-I.3146.9.16.2019 z dnia 06.11.2019 r. na ww. zadanie Starosta Sokólski



przekazał informację o wysokości kosztu zadania wykonanego w ramach umowy, w tym o wykorzystaniu przyznanej dotacji w całości.

Powyższe zagadnienie zostało ocenione pozytywnie przez kontrolującego.

## **5. Sprawdzenie stanu technicznego wykonanych obiektów infrastruktury komunalnej.**

W trakcie kontroli przeprowadzono oględziny zrealizowanego w 2019 r. przez Powiat Sokólski, przy udziale środków z budżetu państwa, zadania pn.:

1) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279 B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km) w km 0+205 – 1+965.*

2) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443 B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) w km 18+350 – 19+090 i chodnika (dł. 0,403 km) w km 19+105 – 19+394 i 19+666 – 19+780 wraz z obrukowaniem skarp przy moście w km 19+750.*

3) *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1281 B Krynki – Góranie (dł. 0,5 km) w km 0+000 – 0+500.*

Kontrolujący potwierdzają wykonanie pełnego zakresu rzeczowego na ww. obiektach infrastruktury komunalnej.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie stwierdzono ponadto, że Powiat Sokólski wywiązał się z obowiązku wynikającego z zapisów §15 Umowy dotacji stanowiących, że „*Jednostka Samorządu Terytorialnego zobowiązuje się do umieszczenia, niezwłocznie po wykonaniu zadania, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym przy lub na obiekcie budowlanym, będącym przedmiotem zadania, przynajmniej jednej tablicy informacyjnej wskazującej w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, że zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji*”.

Stan techniczny wykonanych obiektów budowlanych ocenia się pozytywnie.

## **6. Ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości i ew. osób odpowiedzialnych za ich powstanie.**

W zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem i stanem wykonania dotowanych zadań, jak też działania związanego z wyborem wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych oraz realizacji i rozliczenia podjętych zobowiązań nieprawidłowości nie stwierdzono.

Efektywne wykorzystanie nakładów poniesionych na przebudowę ww. odcinków dróg powiatowych wpłynęło w znacznym stopniu na podniesienie ich standardu użytkowego, co potwierdzono w toku przeprowadzonej lustracji w terenie ww. obiektów.

Udzielona Powiatowi Sokólskiemu w roku 2019 dotacja w łącznej wysokości 2 568 191,00 zł wykorzystana została zgodnie z zawartą pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Powiatem Sokólskim umową dotacji: Nr WI-I.3146.9.16.2019 z dnia 06.11.2019 r. jak również z celowym przeznaczeniem i ze stanem realizacji dotowanego zadania.



## POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie **7 dni roboczych** od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Ewa Stachowicz, Dyrektor Wydziału Infrastruktury  
Podlaski Urząd Wojewódzki  
ul. Mickiewicza 3  
15-213 Białystok

1. *Elżbieta Górczewska*

2. *Anna Aleksandrowicz*

3. *[Signature]*

*podpisy kontrolerów*

Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury

*[Signature]*  
Ewa Stachowicz





Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  
15-213 Białystok  
Mickiewicza 3  
WI-I.431.2.2020.EG

*p. M. Perkowski*  
*26.06.2020 p.*

*OK 3735/2020*  
**Starostwo Powiatowe w Sokółce**  
**WPLYNEŁO**  
**26. LUT 2020**  
*OP SPK*  
**26.07.2020**

*p. M. Perkowski*  
*26.06.2020*  
*A. Cielkowski*  
*26.07.2020*

Białystok, 2020-02-25

Starostwo Powiatowe w Sokółce  
16-100 Sokółka  
Marszałka J. Piłsudskiego 8

**INFORMACJA**

Korespondencja wysłana z systemu EZD PUW

W załączeniu pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

**Załączniki:**

- 1. Zawadomienie o kontroli - SP w Sokółce.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy  
użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu  
Data złożenia podpisu: 2020-02-25T11:57:29.086Z

**Podpis elektroniczny**

*Podpis elektroniczny zweryfikowany*  
*w dniu 26.02.2020.*  
*Wynik weryfikacji: weryfikacja*  
*dotyczy*  
*Kawsernic*





Białystok, 25 lutego 2020 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w BIAŁYMSTOKU  
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

WI-I.431.2.2020.EG

**Pan  
Piotr Rećko  
Starosta Sokólski**  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8  
16-100 Sokółka

Uprzejmie zawiadamiam, że od dnia **05 marca 2020 r.** Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Infrastruktury planuje przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Sokółce kontroli w zakresie środków przyznanych w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa infrastruktury komunalnej.

Przewidywany czas trwania kontroli to 2 dni robocze.

Informuję jednocześnie, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach przysługuje Panu prawo złożenia umotywowanego wniosku o zmianę terminu rozpoczęcia kontroli. Wniosek należy złożyć **nie później niż w terminie 3 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z powyższym wnioskiem można wystąpić tylko raz w odniesieniu do niniejszej kontroli.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Stachowicz  
Dyrektor Wydziału  
Infrastruktury





## UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP38229892

### Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: POWIAT SOKÓLSKI

Identyfikator adresata: stsok

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

### Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Identyfikator nadawcy: 4868hwsclk

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

### Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2020-02-25T13:41:33.476

Data wytworzenia poświadczenia: 2020-02-25T13:41:33.476

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK55441920

### Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 55441920

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

### Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-70c897032553bc4226ec65738cbabe8a :

referencja ID-7c36b209478f2fef510eb8dc5e4bb6c1 : e-pismo%20do%20Powiatu%20Sok%C3%B3lskiego.xml

referencja : #xades-id-986b0a64bf7bc29e2ba721a6870d85ba

